

## Travaux salle des fêtes – Information 7 août 2017.

Mise à nu de la salle.



Partie vestiaire reconstruite  
Dalle WC .



Appartement OPAC désaffecté.



Planning prévisionnel :

Dépose du toit, préparation coulage dalle, remise en place du toit début août.



La salle sera hors d'eau au 15/09.

Les toilettes publiques en service dès que possible.

Délai de séchage de la dalle : 28 jours.

Nettoyage de la salle sous la mairie : la salle paroissiale sera prête pour la rentrée.